

LĪGUMA Nr.2-9/185/2018 no 04.06.2018.

par būvprojekta "Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieniņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posmā no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī" izstrādi, ID Nr.DPD 2017/174, 8.daļa
VIENOŠANĀS Nr.1

Daugavpilī

2018.gada 06.novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģ. Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Haralda Rutkovska** personā, no otras puses,

saskaņā ar noslēgtā Līguma Nr.2-9/185/2018 41.punktu Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, **nekavējoties jānosūta paziņojums** (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas,

ņemot vērā to, ka līguma izpildes termiņš bija noteikts 04.11.2018., un līdz šim datumam no Izpildītāja puses paziņojumi šā līguma 41.noteiktā kārtībā netika iesniegti – Pasūtītājs Izpildītāja paziņojumu saņēma 06.11.2018., kas ir pēc līguma izpildes termiņa, saskaņā ar 29.punktu - Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas

izvērtējot 2018.gada 02.novembra SIA „Global Project” iesniegumu par noslēgto līgumu izpildi, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti "LĪDZĒJI", izsakot brīvi radošu gribu, bez maldi un viltus, vienojas par sekojošu:

1. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājam tiek piemērots līgumsods EUR 46.23 (četrdesmit seši *euro* 23 centi) ievērojot līguma 29.punktu. Izpildītājam pietādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatrēķina piemērotais līgumsods.
2. Aizstāt līguma 8.2.punktā vārdus un ciparus „154 (viens simts piecdesmit četri) dienas” ar vārdiem un cipariem „līdz 2018.gada 19.decembrim”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šī vienošanās ir Līguma Nr.2-9/185/2018 no 04.06.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma vienošanās ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma vienošanās sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

iestādes vadītājs A.Pudāns



Izpildītājs:

SIA „Global Project”
Reģ. Nr. 40103524162
Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004

valdes priekšsēdētājs H.Rutkovskis

