

LĪGUMA Nr.2-9/187/2018 no 04.06.2018.

par būvprojekta "Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī" izstrādi, ID Nr.DPD 2017/174, 10.daļa
VIENOŠANĀS Nr.2

Daugavpilī

2019.gada 09.janvārī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģ. Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Haralda Rutkovska** personā, no otras puses,

saskaņā ar noslēgtā Līguma Nr.2-9/187/2018 41.punktu Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, **nekavējoties jānosūta paziņojums** (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas,

ņemot vērā to, ka līguma izpildes termiņš bija noteikts 19.12.2018., un līdz šim datumam no Izpildītāja puses paziņojumi šā līguma 41.noteiktā kārtībā netika iesniegti – Pasūtītājs Izpildītāja paziņojumu saņēma 08.01.2018., kas ir pēc līguma izpildes termiņa, saskaņā ar 29.punktu - Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas

izvērtējot 2019.gada 07.janvāra SIA „Global Project” iesniegumu par noslēgto līgumu izpildi,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti "LĪDZĒJI", izsakot brīvi radošu gribu, bez maldi un viltus, vienojas par sekojošu:

1. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājam tiek piemērots papildus līgumsods EUR 486.02 (četri simti astoņdesmit seši euro 02 centi) ar PVN 21% ievērojot līguma 29.punktu. Izpildītājam piestādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatrēķina piemērotais līgumsods.
2. Aizstāt līguma 8.2.punktā vārdus un ciparus „līdz 2018.gada 19.decembrim” ar vārdiem un cipariem „līdz 2019.gada 08.februārim”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šī vienošanās ir Līguma Nr.2-9/187/2018 no 04.06.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma vienošanās ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma vienošanās sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

Izpildītājs:

SIA „Global Project”
Reģ. Nr. 40103524162
Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004

iestādes vadītājs A.Pudāns,

valdes priekšsēdētājs H.Rutkovskis

SASKAŅOTS
DPPi
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Juriste
Evita Žuromska
09. 01. 2019.g.

DPPi
"Komunālās saimniecības pārvalde"
gribuņa grāmatvada
Lubova Buiko