

LĪGUMA Nr.2-9/182/2018 no 04.06.2018.
par būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai pārbūve, Daugavpilī”
izstrādi, ID Nr.DPD 2017/174, 5.daļa
VIENOŠANĀS Nr.1

Daugavpilī

2018.gada 21.novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģ. Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Haralds Rutkovska personā, no otras puses,

saskaņā ar noslēgtā Līguma Nr.2-9/182/2018 41.punktu Pusei, kuras saistību izpildi aprūrina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas,

ņemot vērā to, ka līguma izpildes termiņš bija noteikts 08.10.2018., un līdz šim datumam no Izpildītāja puses objektīvi paziņojumi šā līguma 41.noteiktā kārtībā netika iesniegti, un kavējuma dienas no 08.10.2018. uz šīs vienošanas datumu sastāda 43 dienas. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas

izvērtējot 2018.gada 21.novembra Iestādes vadītāja vietnieka A.Džeriņa dienesta ziņojumu par līguma termiņu neievērošanu,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti "LĪDZĒJI", izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, vienojas par sekojošu:

1. Sakarā ar kavējuma dienām - Izpildītājam tiek piemērots līgumsods EUR 551.26 (pieci simti piecdesmit viens euro 26 centi) ievērojot līguma 29.punktu. Izpildītājam piestādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatrēķina piemērotais līgumsods.
2. Aizstāt līguma 8.2.punktā vārdus un ciparus „126 (viens simts divdesmit seši) dienas” ar vārdiem un cipariem „līdz 2018.gada 14.decembrim”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šī vienošanās ir Līguma Nr.2-9/182/2018 no 04.06.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma vienošanās ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma vienošanās sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401


Izpildītājs:

SIA „Global Project”
Reģ. Nr. 40103524162
Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004

iestādes vadītājs A.Pudāns



valdes priekšsēdētājs H.Rutkovskis



SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
11.11.2018.
Evita Žuromska

LĪGUMA Nr.2-9/183/2018 no 04.06.2018.
par būvprojekta „Baznīcas ielas posmā no Staburaga ielas līdz Noras ielai pārbūve, Daugavpilī”
izstrādi, ID Nr.DPD 2017/174, 6.daļa
VIENOŠANĀS Nr.1

Daugavpilī

2018.gada 21.novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģ. Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Haralda Rutkovska** personā, no otras puses,

saskaņā ar noslēgtā Līguma Nr.2-9/183/2018 41.punktu Pusei, kuras saistību izpildi aprūrina nepārvaramas varas apstākļi, **nekavējoties jānosūta paziņojums** (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas,

ņemot vērā to, ka līguma izpildes termiņš bija noteikts 08.10.2018., un līdz šim datumam no Izpildītāja puses objektīvi paziņojumi šā līguma 41.noteiktā kārtībā netika iesniegti, **un kavējuma dienas no 08.10.2018. uz šīs vienošanas datumu sastāda 43 dienas.** Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas

izvērtējot 2018.gada 21.novembra Iestādes vadītāja vietnieka A.Džeriņa dienesta ziņojumu par līguma termiņu neievērošanu,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti "LĪDZĒJI", izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, vienojas par sekojošu:

1. **Sakarā ar kavējuma dienām - Izpildītājam tiek piemērots līgumsods EUR 609.31 (seši simti deviņi euro 31 centi) ievērojot līguma 29.punktu. Izpildītājam piestādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatrēķina piemērotais līgumsods.**
2. Aizstāt līguma 8.2.punktā vārdus un ciparus „126 (viens simts divdesmit seši) dienas” ar vārdiem un cipariem „**līdz 2018.gada 19.decembrim**”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šī vienošanās ir Līguma Nr.2-9/183/2018 no 04.06.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma vienošanās ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma vienošanās sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

Izpildītājs:

SIA „Global Project”
Reģ. Nr. 40103524162
Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004

iestādes vadītājs A.Pudāns

valdes priekšsēdētājs H.Rutkovskis



LĪGUMA Nr.2-9/184/2018 no 04.06.2018.
par būvprojekta „Lermontova ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai pārbūve,
Daugavpili” izstrādi, ID Nr.DPD 2017/174, 7.daļa
VIENOŠANĀS Nr.1

Daugavpilī

2018.gada 21.novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģ. Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Haralda Rutkovska** personā, no otras puses,

saskaņā ar noslēgtā Līguma Nr.2-9/184/2018 41.punktu Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, **nekavējoties jānosūta paziņojums** (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

ņemot vērā to, ka līguma izpildes termiņš bija noteikts 08.10.2018., un līdz šim datumam no Izpildītāja puses objektīvi paziņojumi šā līguma 41.noteiktā kārtībā netika iesniegti, **un kavējuma dienas no 08.10.2018. uz šīs vienošanas datumu sastāda 43 dienas.** Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas

izvērtējot 2018.gada 21.novembra Iestādes vadītāja vietnieka A.Džeriņa dienesta ziņojumu par līguma termiņu neievērošanu,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, vienojas par sekojošu:

1. **Sakarā ar kavējuma dienām - Izpildītājam tiek piemērots līgumsods EUR 500.09 (pieci simti euro 09 centi) ievērojot līguma 29.punktu. Izpildītājam piestādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatrēķina piemērotais līgumsods.**
2. Aizstāt līguma 8.2.punktā vārdus un ciparus „126 (viens simts divdesmit seši) dienas” ar vārdiem un cipariem „līdz 2018.gada 19.decembrim”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šī vienošanās ir Līguma Nr.2-9/184/2018 no 04.06.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma vienošanās ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma vienošanās sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:


Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

Izpildītājs:

SIA „Global Project”
Reģ. Nr. 40103524162
Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004

iestādes vadītājs A.Pudāns



valdes priekšsēdētājs H.Rutkovskis



LĪGUMA Nr.2-9/188/2018 no 04.06.2018.
par būvprojekta "Avotu ielas posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai pārbūve, Daugavpilī" izstrādi,
ID Nr.DPD 2018/174, 12.daļa
VIENOŠANĀS Nr.1

Daugavpilī

2018.gada 21.novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģ. Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Haralds Rutkovska personā, no otras puses,

saskaņā ar noslēgtā Līguma Nr.2-9/188/2018 41.punktu Pusei, kuras saistību izpildi apgrūrina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas,

ņemot vērā to, ka līguma izpildes termiņš bija noteikts 08.10.2018., un līdz šim datumam no Izpildītāja puses objektīvi paziņojumi šā līguma 41.noteiktā kārtībā netika iesniegti, un kavējuma dienas no 08.10.2018. uz šīs vienošanas datumu sastāda 43 dienas. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas

izvērtējot 2018.gada 21.novembra Iestādes vadītāja vietnieka A.Džeriņa dienesta ziņojumu par līguma termiņu neievērošanu,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti "LĪDZĒJI", izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, vienojas par sekojošu:

1. Sakarā ar kavējuma dienām - Izpildītājam tiek piemērots līgumsods EUR 502.67 (pieci simti divi euro 67 centi) ievērojot līguma 29.punktu. Izpildītājam piestādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatrēķina piemērotais līgumsods.
2. Aizstāt līguma 8.2.punktā vārdus un ciparus „126 (viens simts divdesmit seši) dienas” ar vārdiem un cipariem „līdz 2018.gada 19.decembrim”.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šī vienošanās ir Līguma Nr.2-9/188/2018 no 04.06.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma vienošanās ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma vienošanās sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

Izpildītājs:

SIA „Global Project”
Reģ. Nr. 40103524162
Biešu iela 5 - 2, Rīga, LV-1004

Iestādes vadītājs A.Pudāns



valdes priekšsēdētājs H.Rutkovskis

