

## Vienošanās Nr.1

par grozījumu 2017.gada 26.oktobra Uzņēmuma līgumā Nr. D-2017/975 par papildus būvdarbu veikšanu Daugavpils 26.pirmskolas izglītības iestādes ēkā

Daugavpilī

2018.gada 18.maijā

**Daugavpils pilsētas dome**, reģ.Nr.90000077325, tās izpilddirektores **Ingas Goldbergas** personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.<sup>1</sup> punkta pamata, no vienas puses, turpmāk – „Pasūtītājs”, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERALEKS"**, reģ.Nr.41503076304, tās valdes locekļa **Staņislava Šmuksta** personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, turpmāk – „Izpildītājs”, no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses), pamatojoties uz 2017.gada 26.oktobra uzņēmuma līguma (domes reģistrācijas Nr.D-2017/975) (turpmāk – Līgums) 1.5.1.6. un 14.7. punktu, pamatojoties uz to, ka objektā būvdarbus veic arī SIA “Šafrans” reģ. Nr.41503023311, kuru būvdarbu līguma Nr.D-2016/701 izpildes termiņš ir 01.07.2018., kā arī to, ka atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām SIA “Teraleks” un SIA “Šafrans” būvdarbi ir savstarpēji saistīti un Līgumā paredzēto būvdarbu izpilde nav iespējama bez SIA “Šafrans” veiktajiem būvdarbiem, Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas):

1. Puses vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu un izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:  
„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju **līdz 2018.gada 1.jūlijam.**”.
2. Vienošanas stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
3. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
4. Vienošanas ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 1 (vienas) lapas.
5. Abi Vienošanas eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanas eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs:**

**Daugavpils pilsētas dome**  
Reģ.Nr. 90000077325  
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,  
LV-5401  
Domes izpilddirektore

**Izpildītājs:**

**SIA "TERALEKS"**, Reģ.Nr.41503076304  
Višķu iela 19, Daugavpils,  
LV-5410

Valdes loceklis



I.Goldberga

S.Šmuksts



Semamods  
D. Beisaks  
A. Dubins

**SASKAŅOTS**  
Daugavpils pilsētas domes  
Juridiskā departamenta vadītājs  
R.Golovans

## Vienošanās Nr.2

par grozījumu 2017.gada 26.oktobra Uzņēmuma līgumā Nr. D-2017/975 par papildus būvdarbu veikšanu Daugavpils 26.pirmskolas izglītības iestādes ēkā

Daugavpilī

2018.gada 9.augustā

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās izpilddirektores Ingas Goldbergas personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1.punkta pamata, no vienas puses, turpmāk – „Pasūtītājs”, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERALEKS", reģ.Nr.41503076304, tās valdes locekļa Staņislava Šmuksta personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, turpmāk – „Izpildītājs”, no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses),

pamatojoties uz 2017.gada 26.oktobra uzņēmuma līguma (domes reģistrācijas Nr.D-2017/975) (turpmāk – Līgums) 1.5.1.6. un 14.7. punktu, SIA "Teraleks" 2018.gada 30.jūlija vēstuli Nr.14/18, pamatojoties uz to, ka objektā būvdarbus veic arī SIA "Šafrans" reģ. Nr.41503023311, kuru būvdarbu līguma Nr.D-2016/701 izpildes termiņš bija 01.07.2018., kā arī to, ka atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām SIA "Teraleks" un SIA "Šafrans" būvdarbi ir savstarpēji saistīti un Līgumā paredzēto būvdarbu izpilde nav iespējama bez SIA "Šafrans" veiktajiem būvdarbiem, Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas):

1. Puses vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu un izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:  
„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju līdz 2018.gada 30.septembrim.”.
2. Būvuzņēmējs apņemas līdz 2018.gada 15.augustam iesniegt spēkā esošu 2.2.1.apakšpunktā noteikto visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību apdrošināšanas polišu kopijas, 2.2.2.apakšpunktā noteikto līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu ar spēkā esošu termiņu līdz 2018.gada 30.septembrim.
3. Vienošanas stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
5. Vienošanas ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 1 (vienas) lapas.
6. Abi Vienošanas eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanas eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
7. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr. 90000077325

Valdemāra iela 1, Daugavpils,

Domes izpilddirektore

Izpildītājs:

SIA "TERALEKS", Reģ.Nr.41503076304

Mendeļejeva iela 5A, Daugavpils, LV-5410

Valdes loceklis

S.Šmuksts



I. Goldberga  
08.08.2018.

I. Goldberga

R. Golovans  
09.08.2018.



SASKANOTS  
Daugavpils pilsētas domes  
priekšsēdētāja vietnieks  
A.Zdanovskis  
2018.08.08.



### Vienošanās Nr.3

par grozījumu 2017.gada 26.oktobra Uzņēmuma līgumā Nr. D-2017/975 par papildus būvdarbu veikšanu Daugavpils 26.pirmskolas izglītības iestādes ēkā

Daugavpili

2018.gada 25.oktobrī

**Daugavpils pilsētas dome**, reģ.Nr.90000077325, tās izpilddirektores **Ingas Goldbergas** personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.<sup>1</sup> punkta pamata, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs” no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERALEKS"**, reģ.Nr.41503076304, tās valdes locekļa **Staņislava Šmuksta** personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, turpmāk tekstā – „Izpildītājs” no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses),

pamatojoties uz 2017.gada 26.oktobra uzņēmuma līguma (domes reģistrācijas Nr.D-2016/975) (turpmāk – Līgums) 1.5.1.6. un 14.7. punktu, ņemot vērā:

- to, ka objektā būvdarbus veic arī SIA „Šafrans” reģ.Nr.41503023311, kuru 18.10.2016 būvdarbu līguma Nr. D-2016/701 izpildes termiņi kavējas;
- to, ka atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām Izpildītāja un SIA „Šafrans” būvdarbi ir savstarpēji saistīti un Līguma paredzēto būvdarbu izpilde nav iespējama bez SIA „Šafrans” veiktajiem būvdarbiem;
- Izpildītāja un SIA „Šafrans” iesniegtos darbu izpildes grafikus;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu un Līguma 2.1.punktā aizstāt skaitli un vārdu „30.septembrim” ar skaitli un vārdu „30.novembrim”.
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegtās apdrošināšanas un līgumsaistību izpildes garantija ir zaudējušas spēku.
3. Izpildītājs apņemas **5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas** iesniegt Pasūtītājam spēkā esošu Līguma 2.2.1. visu Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas, 2.2.2. apakšpunktā noteikto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līguma summas bez PVN - bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā ar spēkā esamības termiņu nemazāk kā **līdz 2018.gada 30.novembrim**.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
6. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 1 (vienas) lapas, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
7. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
8. Pušu rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs**

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401

Domes izpilddirektore



**Izpildītājs**

SIA "TERALEKS", Reģ.Nr.41503076304

Mendeļejeva iela 5A, Daugavpils, LV-5410

Valdes loceklis

S. Šmuksts

25.10.2018



## Vienošanās Nr.4

par grozījumu 2017.gada 26.oktobra Uzņēmuma līgumā Nr. D-2017/975 par papildus būvdarbu veikšanu Daugavpils 26.pirmskolas izglītības iestādes ēkā

Daugavpilī

2018.gada 13.decembrī

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās izpilddirektora p.i. Tatjanas Dubinas personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.<sup>1</sup> punkta pamata, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs” no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERALEKS", reģ.Nr.41503076304, tās valdes locekļa Staņislava Šmuksta personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, turpmāk tekstā – „Izpildītājs” no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses),

pamatojoties uz 2017.gada 26.oktobra uzņēmuma līguma (domes reģistrācijas Nr.D-2016/975) (turpmāk – Līgums) 1.5.1.6. un 14.7. punktu, ņemot vērā:

- to, ka objektā būvdarbus veic arī SIA „Šafrans” reģ.Nr.41503023311, kuru 18.10.2016 būvdarbu līguma Nr. D-2016/701 izpildes termiņi kavējas;
- to, ka atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām Izpildītāja un SIA „Šafrans” būvdarbi ir savstarpēji saistīti un Līguma paredzēto būvdarbu izpilde nav iespējama bez SIA „Šafrans” veiktajiem būvdarbiem;
- Izpildītāja un SIA „Šafrans” iesniegtos darbu izpildes grafiku;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu un Līguma 2.1.punktā aizstāt skaitļus un vārdus „2018.gada 30.novembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2019.gada 1.februārim”.
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegtās apdrošināšanas un līgumsaistību izpildes garantija ir zaudējušas spēku.
3. Izpildītājs apņemas **5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas** iesniegt Pasūtītājam spēkā esošu Līgumā 2.2.1. visu Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas, 2.2.2. apakšpunktā noteikto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līguma summas bez PVN - bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā ar spēkā esamības termiņu nemazāk kā līdz 2019.gada 1.martam.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemamā Līguma sastāvdaļa.
5. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
6. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 1 (vienas) lapas, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
7. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401

Domes izpilddirektora p.i.



Saskaņots  
G. P. Briskis

Izpildītājs

SIA "TERALEKS", Reģ.Nr.41503076304  
Mendeļejeva iela 5A, Daugavpils, LV-5410

Valdes loceklis



T.Dubina

Saskaņots  
S. Šmuksts

## Vienošanās Nr.5

par grozījumu 2017.gada 26.oktobra Uzņēmuma līgumā Nr. D-2017/975 par papildus būvdarbu veikšanu Daugavpils 26.pirmskolas izglītības iestādes ēkā

Daugavpili

2019.gada 05.februārī

**Daugavpils pilsētas dome**, reģ.Nr.90000077325, tās izpilddirektora vietnieka **Karļa Raša** personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.<sup>1</sup> punkta pamata, kā arī 2019.gada 30.janvārī rīkojuma 34p pamata turpmāk tekstā – „Pasūtītājs” no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERALEKS"**, reģ.Nr.41503076304, tās valdes locekļa **Stāpislava Šmuksta** personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, turpmāk tekstā – „Izpildītājs” no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses),

pamatojoties uz 2017.gada 26.oktobra uzņēmuma līguma (domes reģistrācijas Nr.D-2016/975) (turpmāk – Līgums) 1.5.1.6. un 14.7. punktu, ņemot vērā:

- to, ka objektā būvdarbus veic arī SIA „Šafrans” reģ.Nr.41503023311, kuru 18.10.2016 būvdarbu līguma Nr. D-2016/701 izpildes termiņi kavējas;
- to, ka atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām Izpildītāja un SIA „Šafrans” būvdarbi ir savstarpēji saistīti un Līguma paredzēto būvdarbu izpilde nav iespējama bez SIA „Šafrans” veiktajiem būvdarbiem;
- Izpildītāja un SIA „Šafrans ” iesniegtos darbu izpildes grafikus;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu un Līguma 2.1.punktā aizstāt skaitļi un vārdu „1.februārim” ar skaitļi un vārdu „1.martam”.
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
3. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
4. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 1 (vienas) lapas, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
5. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs****Daugavpils pilsētas dome**

Reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,  
LV-5401

Domes izpilddirektora vietnieks

**Izpildītājs****SIA "TERALEKS"**, Reģ.Nr.41503076304

Višķu iela 19, Daugavpils, LV-5410

Valdes loceklis

K.Rasis

