

VIENOŠANĀS Nr.1

par grozījumu 2018.gada 17.oktobra Uzņēmuma līgumā Iepirkuma procedūras DPD 2018/111 par būvdarbu veikšanu būvobjekta „Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņas būvdarbi Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī”

Daugavpilī

2019.gada 29.martā

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 4.punkta pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,
un

piegādātāju apvienība “LAGRON un JĒKABPILS PMK”, kuru veido:

SIA „LAGRON” (reģ.Nr.41503055270, juridiskā adrese: Dunduru iela 3, Daugavpils, LV-5404), tās valdes locekļa Vladimira Pučkova personā, kas rīkojas uz statūtu pamata,

SIA “JĒKABPILS PMK” (reģ.Nr.45403003160, juridiskā adrese: Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202), tās valdes priekšsēdētāja Māra Dimanta personā, kas rīkojas uz statūtu pamata,

turpmāk visi kopā tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vai katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Līdzēji vai Puses,

pamatojoties uz Līguma 1.5.1.6. punktu, kurā ir noteikts, ka „Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā” 1.5.2., un 14.7. punktu,

ņemot vērā:

- ka, būvlaukumā būvdarbu veikšanas procesā tika konstatēti būtiskie šķēršļi, kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā, t.i. apsekojot bērnu baseinu un peldbaseinu, kā arī izklauzīnot peldbaseinu esošo izlīdzinošo slāni tika konstatēts, ka izlīdzinošie slāņi ir atdalījušies no pamatnes, kas būtiski ietekmē baseinu turpmāko ekspluatāciju, drošību izmantošanas laikā un neļauj pabeigt būvdarbus Līguma noteiktajā termiņā;
- 2019.gada 15.janvāra objekta apsekošanas aktu un sapulces protokolu Nr.7;
- Būvuzņēmēja iesniegto „Darbu izpildes kalendāro plānu” un 2019.gada 26.marta vēstuli „Par Līguma izpildes termiņiem peldbaseinu būvdarbiem” Nr.2019/03/26/02, kurā Būvuzņēmējs lūdz pagarināt Līguma darbības termiņu līdz 2019.gada 7.jūnijam;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma 2.1.punktu Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju **5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā** no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas.
2. Puses konstatē, ka atzīme apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi tika saņemta 2018.gada 5.novembrī, līdz ar to Līguma galīgais izpildes termiņš, līdz kuram Būvuzņēmēja pienākums ir pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju tiek noteikts 2019.gada 5.aprīlis.
3. Puses vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu par 63 (sešdesmit trim) kalendāram dienām un izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus,

kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju līdz 2019.gada 7.jūnijam. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
6. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 2 (divām) lapaspusēm.
7. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Būvuzņēmēja.
8. Vienošanās pielikumi:
 - 8.1. 15.01.2019. objekta apsekošanas akts (uz 1 .lapām);
 - 8.2. 15.01.2019. būvniecības sapulces protokols nr.7 (uz 5 .lapām)
 - 8.3. SIA „LAGRON” 26.03.2019 vēstule Nr. 2019/03/26/02 (uz 2 .lapām);
 - 8.4. Aktualizētais darbu izpildes grafiks (uz 1 lapās).
9. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas dome

Reģ. Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401

Banka: AS SWEDBANK, Kods: HABALV22,

Konta Nr.: LV69HABA0001402041250

Priekšsēdētājs A.Elksniņš



BŪVUZŅĒMĒJS:

Piegādātāju apvienība “LAGRON UN JĒKABPILS PMK”, kuru veido:

(1) SIA “LAGRON”

Reģ.Nr.41503055270

Dunduru iela 3, Daugavpils, LV-5404

Banka: AS Luminor Bank, Kods: NDEALV2X

Konta Nr.: LV68NDEA0000083204085

Valdes loceklis V.Pučkovs



(2) SIA “JĒKABPILS PMK”

Reģ.Nr.45403003160

Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202

Banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X

Konts: LV57UNLA0009001467083

Valdes priekšsēdētājs M.Dimants

