

VIENOŠANĀS Nr.1

Par grozījumiem 2018.gada 15.oktobra Uzņēmuma līgumā Iepirkuma procedūras DPD 2018/45 „A” daļai, par būvdarbu veikšanu objektā „Daugavpils 13.vidusskolas ēkas vienkāršota atjaunošana, SAM 8.1.2.” (domes reģistrācijas Nr. 1.2.-10.1/463)

Daugavpilī

2019.gada 9.septembrī

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punkta pamata, no vienas puses, turpmāk – „Pasūtītājs”, un

SIA "Celtniecības projektu vadība", reģ.Nr.41503040735, tās administratīva direktora Jurija Deņisova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2019.gada 29.augusta pilnvaru Nr. 34/19, turpmāk – „Būvuzņēmējs”, no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses), pamatojoties uz 2018.gada 15.oktobra Uzņēmuma līguma Iepirkuma procedūras DPD 2018/45 „A” daļai (domes reģistrācijas Nr. 1.2.-10.1/463) (turpmāk – Līgums) 1.5.1.6., 1.5.1.7. un 14.7. punktu,

nemot vērā, ka:

- būvdarbu īstenošanas procesā tika atklāts grīdas izliekums un nesošu konstrukciju bojājumi aktu zālē, kas tika apstiprināts ekspertu izpētes rezultātā un kas neļāva turpināt būvdarbus objektā saskaņā ar darbu izpildes grafiku, tādējādi visi Līgumā paredzētie būvdarbi var tikt īstenoti tikai pēc būvkonstrukciju nostiprināšanas;
- Pasūtītājam ir jāriko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses konstatē, ka Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma 2.1.punktu apņēmās pabeigt visus darbus objektā 10 (desmit) mēnešu laikā no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (turpmāk – atzīme) saņemšanas dienas. Vienlaikus Puses konstatē, ka atzīme ir saņemta 2018.gada 9.novembrī, tādējādi Būvuzņēmējam darbus objektā ir jāpabeidz līdz 2019.gada 9.septembrim.
2. Puses konstatē, ka būvlaukumā darbu izpildes laikā tika konstatēti būtiskie šķēršļi, kuri neļāva turpināt darbus Līguma paredzētajā darbu izpildes termiņā un Pasūtītājam ir jāriko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un tādējādi Būvuzņēmējs nevar pabeigt visus darbus Vienošanās 1.punktā noteiktajā termiņā.
3. Puses konstatē, ka saskaņā ar 2019.gada 30.augusta darbu pieņemšanas – nodošanās aktu, būvdarbi objektā ir izpildīti uz 89,9% un 2019.gada 30.augustā būvdarbi objektā tiek apturēti.
4. Puses konstatē, ka saskaņā ar būvniecības koptāmi (Vienošanās pielikums Nr.1), atlikušo darbu summa sastāda EUR 28544,20 (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa un saskaņā ar Darba izpildes kalendāro

J. Deņisovs

plānu (Vienošanās pielikums Nr.2) Būvuzņēmējam darbu izpildes pabeigšanai ir atlikuši 2 (divi) mēneši.

5. Puses konstatē, ka no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ ir palikuši neizpildīti darbi, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijai nav iespējams izpildīt, kamēr iepirkuma procedūras DPD 2019/104 paredzētie darbi nav nodoti ekspluatācijā, un uz šīs Vienošanās parakstīšanas dienu Pusēm nav informācija par to, kad iepriekš minētie darbi tiks nodoti ekspluatācijā, tāpēc Puses vienojas, ka Pasūtītājs pagarinās darbu izpildes termiņu par 2 (diviem) mēnešiem, noslēdzot rakstveida vienošanos ar Būvuzņēmēju, pēc tam, kad iepirkuma procedūras DPD 2019/104 veiktie darbi tiks nodoti ekspluatācijā.
6. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegtās apdrošināšanas un līgumsaistību izpildes garantijas zaudē spēku 2019.gada 9.novembrī.
7. Būvuzņēmējs apņemas **ne vēlāk, ka līdz 2019.gada 9.novembrim** iesniegt Pasūtītājam spēkā esošu visu Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas, līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālu ar spēkā esamības termiņu **līdz 2020.gada 9.augustam**.
8. Līgums ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
9. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
10. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
11. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 2 (divām) lapām.
12. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Būvuzņēmēja.
13. Vienošanās pielikumi:
 - 13.1. Pielikums Nr.1 – būvniecības koptāme – atliktie darbi uz 9 lapām;
 - 13.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes kalendārais plāns uz 1 lapas;
 - 13.3. Pielikums Nr.3. – 2019.gada 29.augusta pilnvara Nr.34/19 uz 1 lapas.

14. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401
Domes priekšsēdētājs



A.Elksniņš

Būvuzņēmējs:

SIA "Celtniecības projektu vadība",
Reģ.Nr.41503040735
Vaļņu iela 4C, Daugavpils, LV-5401

Administratīvais direktors
(pilnvarota persona)

 J.Deņisovs

05.09.19